

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 จังหวัดยะลา

07

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมแปรรูปเชื่อมโยงตลาดดิจิทัล												
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร												
1	โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา	634,100	-	634,100	-	-	-	512,200.00	80.78	121,900.00	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	1.1 กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2568	60,000	-	60,000	-	-	-	60,000.00	100.00	-	-	
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 -27 กุมภาพันธ์ 2568	574,100	-	574,100	-	-	-	452,200.00	100.00	121,900.00	-	
2	โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายใต้ตั้ง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา	-	20,000,000	20,000,000	-	-	19,980,000.00	2,997,000.00	15.00	20,000.00	16,983,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	20,000,000	20,000,000	22.3.68	15.1.69	19,980,000.00	2,997,000.00	15.00	20,000.00	16,983,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
3	โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ของจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	454,000	-	454,000			-	450,380.00	99.20	3,620.00	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2568	54,000	-	54,000	-	-	-	50,400.00	100.00	3,600.00	-	
	3.2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป ของวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 2 - 3)	400,000	-	400,000	-	-	-	399,980.00	100.00	20.00	-	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไม้ผล อัตลักษณ์ (ทุเรียน มังคุด) ในพื้นที่จังหวัดยะลา	162,400	-	162,400	-	-	-	161,600.00	100.00	800.00	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	4.1 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงเรียนตาดีการูมมีนีน หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ถนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	31,700	-	31,700	-	-	-	30,900.00	100.00	800.00	-	
	4.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ : เทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 เมษายน 2568 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	31,700	-	31,700	-	-	-	31,700.00	100.00	-	-	
	4.3 กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกพืชอัตลักษณ์ (เดือนมีนาคม 2568) สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	99,000	-	99,000	-	-	99,000.00	99,000.00	100.00	-	-	
รวม ประเด็นการพัฒนาที่ 1 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ		1,250,500	20,000,000	21,250,500			19,980,000.00	4,121,180.00	19.39	146,320.00	16,983,000.00	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า และความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น												
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ												
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา	1,737,000	-	1,737,000	-	-	945,000.00	1,714,100.00	98.68	22,900.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว (ระหว่างวันที่ 4 -12 ธันวาคม 2567)	383,000	-	383,000	-	-	-	369,100.00	100.00	13,900.00	-	
	5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2568 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2568	404,000	-	404,000	-	-	-	400,000.00	100.00	4,000.00	-	
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เดือนเมษายน 2568)	950,000	-	950,000	-	-	945,000.00	945,000.00	99.47	5,000.00	-	
6	โครงการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดยะลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา	3,200,000	-	3,200,000				1,140,000.00	35.63	10,400.00	2,049,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	6.1 กิจกรรม Betong Half Marathon ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2568	2,050,000	-	2,050,000				-	-	400.00	2,049,600.00	
	6.2 กิจกรรม Iyerweng Ultra Fun Run (วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2568)	1,150,000	-	1,150,000			1,140,000.00	1,140,000.00	100.00	10,000.00	-	
7	โครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนบาजू - บันนังस्ता อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แขวงทางหลวงยะลา	-	39,767,100	39,767,100			39,760,000.00	5,964,000.00	15.00	7,100.00	33,796,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20
	7.1 กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน บาजू - บันนังस्ता ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระยะทาง 3 กิโลเมตร	-	39,767,100	39,767,100	23.5.68	16.2.69	39,760,000.00	5,964,000.00	15.00	7,100.00	33,796,000.00	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
8	โครงการปรับปรุงสะพานไม้ 100 ปี บ้านลูโป๊ะบือเดร์ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอบาง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม	-	6,000,000	6,000,000			-	-	-	6,000,000.00	-	ยกเลิกโครงการ
	8.1 กิจกรรมปรับปรุงสะพานไม้ 100 ปี บ้านลูโป๊ะบือเดร์ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอบาง จังหวัดยะลา	-	6,000,000	6,000,000				-	-	6,000,000.00	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะก้า หมู่ที่ 8 บ้านสะก้า ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอบาง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง	-	27,000,000	27,000,000			27,000,000.00	4,050,000.00	15.00	-	22,950,000.00	
	9.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะก้า หมู่ที่ 8 บ้านสะก้า ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอบาง จังหวัดยะลา ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 6 กิโลเมตร	-	27,000,000	27,000,000	28.5.68	2.4.69	27,000,000.00	4,050,000.00	15.00	-	22,950,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 45
10	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่างบ้านบูเกะลาโม๊ะ - บ้านเจาะลิ้มส หมู่ที่ 6 บ้านบูเกะลาโม๊ะ และหมู่ที่ 4 บ้านเจาะลิ้มส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง	-	6,936,000	6,936,000			6,936,000.00	-	-	-	6,936,000.00	
	10.1 กิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่างบ้านบูเกะลาโม๊ะ - บ้านเจาะลิ้มส หมู่ที่ 6 บ้านบูเกะลาโม๊ะ และหมู่ที่ 4 บ้านเจาะลิ้มส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	6,936,000	6,936,000	20.5.68	15.11.68	6,936,000.00	-	-	-	6,936,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90
รวม ประเด็นการพัฒนาที่ 2 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ		4,937,000	79,703,100	84,640,100			74,641,000.00	12,868,100.00	15.20	6,040,400.00	65,731,600.00	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน												
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน												
11	โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	4,274,800	3,500,000	7,774,800			2,366,600	4,711,796.00	60.60	3,063,004.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	11.1 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2567) สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	998,430.00	99.84	1,570.00	-	
	11.2 กิจกรรมส่งเสริมต้นแบบการปลูกผักกาดแคร์โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา - ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (เดือนมีนาคม 2568) สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	300,000	-	300,000	-	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-	
	11.3 กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	454,800	-	454,800	-	-	250,800.00	454,800.00	100.00	-	-	
	11.4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับเพื่อการค้า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สวนหมื่นบุปผา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	200,000	-	200,000	-	-	77,200.00	200,000.00	100.00	-	-	
	11.5 กิจกรรมขยายผลการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า (เดือนมีนาคม 2568) สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	300,000	-	300,000	-	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-	
	11.6 กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะบูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - ช่อมแซมอาคารศาลาทรงงาน จำนวน 6 หลัง	-	500,000	500,000	31.5.68	26.11.68	498,000.00	498,000.00	99.60	2,000.00	-	
	- ก่อสร้างลานชมวิวและอาคารนอน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านจาเราะบูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดยะลา	-	3,000,000	3,000,000				-	-	3,000,000.00	-	ยกเลิกกิจกรรม

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
	11.7 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ระหว่างวันที่ 13 - 21 มกราคม 2568 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	1,000,000	-	1,000,000	-	-	940,600.00	940,600.00	94.06	59,400.00	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	11.8 กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงฟักชันโรงและผลิตผลิตภัณฑ์จากฟักชันโรงเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองสู่การพัฒนาหมู่บ้านฟักชันโรง - กิจกรรมสำรวจ จัดการ และเตรียมพร้อมสถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้และพื้นที่เลี้ยงชันโรง ระหว่างวันที่ 18 - 20 และ 25 - 26 มกราคม 2568 ณ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	100,000	-	100,000	-	-	-	100,000.00	100.00	-	-	
	- กิจกรรมถ่ายทอดและสาธิตการเลี้ยงชันโรง (ไตรมาสที่ 2)	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000.00	100.00	-	-	
	- กิจกรรมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เดือนมีนาคม 2568) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	200,000	-	200,000	-	-	-	199,966.00	100.00	34.00	-	
	11.9 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการทอผ้า (ต่อยอดการพัฒนาตลาดผ้า) และพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอผ้าประจำจังหวัดยะลา ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000.00	100.00	-	-	
	11.10 กิจกรรมการรื้อฟื้นแนวพระราชดำริ ด้านพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) เชื่อมโยงแนวคิด BCG สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000.00	100.00	-	-	
	11.11 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การปักกลดลายกระเป๋าคาดเพื่อสร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	120,000	-	120,000	-	-	-	120,000.00	100.00	-	-	
	12 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา	1,657,800	-	1,657,800	-	-	-	1,646,309.00	99.31	11,491.00	-	
	12.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 67 - 11 มีนาคม 68 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 68 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 สิงหาคม 68	1,657,800	-	1,657,800	-	-	-	1,646,309.00	99.31	11,491.00	-	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
13	โครงการบ้านประชารัฐ เพื่อกลุ่มเปราะบาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา	8,564,300	-	8,564,300	-	-	8,356,300.00	8,564,300.00	100.00	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	13.1 กิจกรรมชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการ และหลักเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือ รวมถึงการจัดลำดับการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567	23,800	-	23,800	-	-	-	23,800.00	100.00	-	-	
	13.2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย (สร้างบ้านประชารัฐ) ผู้ด้อยโอกาส (กลุ่มเปราะบาง) จำนวน 58 หลัง (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)	8,356,300	-	8,356,300	-	-	8,356,300.00	8,356,300.00	100.00	-	-	
	13.3 กิจกรรมมอบที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเป้าหมาย (ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4)	184,200	-	184,200	-	-	-	184,200.00	100.00	-	-	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน	-	4,961,000	4,961,000			4,900,000.00	-	-	61,000.00	4,900,000.00	
	14.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตอัดแรงเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	-	4,961,000	4,961,000	28.6.68	4.12.68	4,900,000.00	-	-	61,000.00	4,900,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50
15	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	2,852,000	-	2,852,000			2,852,000.00	2,852,000.00	100.00	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	15.1 กิจกรรมจัดงานถนนคนเดิน "ยาแลยาลัน มากันดียะลา" (เดินเล่นเที่ยวเพลิน ถนนคนเดินยะลา) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2567 ณ Big C จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2568 ณ บริเวณสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอบีตง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 ณ บริเวณสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอบีตง จังหวัดยะลา	2,852,000	-	2,852,000			2,852,000.00	2,852,000.00	100.00	-	-	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
16	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคูวิ้ง-บ้านตราเตะรายอ หมู่ที่ 2,6 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบาไร่	-	9,879,100	9,879,100			9,874,000.00	1,481,100.00	15.00	5,100.00	8,392,900.00	
	16.1 กิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคูวิ้ง - บ้านตราเตะรายอ หมู่ที่ 2,6 ตำบลบาไร่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร	-	9,879,100	9,879,100	24.6.68	21.10.68	9,874,000.00	1,481,100.00	15.00	5,100.00	8,392,900.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงโย หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอรารโต จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต	-	4,900,000	4,900,000			4,515,000.00	-	-	385,000.00	4,515,000.00	
	17.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงโย หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอรารโต จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	-	4,900,000	4,900,000	28.6.68	24.11.68	4,515,000.00	-	-	385,000.00	4,515,000.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะบารู-มาน หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เทศบาลตำบลปะแต	-	8,729,000	8,729,000			8,721,000.00	8,721,000.00	100.00	8,000.00	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	18.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะบารู-มาน หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	8,729,000	8,729,000	28.6.68	25.9.68	8,721,000.00	8,721,000.00	100.00	8,000.00	-	
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
19	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้าถ้ำลอด คลองบ้านปูต ตำบลธารโต อำเภอรารโต จังหวัดยะลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา	-	48,000,000	48,000,000			47,990,000.00	16,662,128.00	34.72	10,000.00	31,327,872.00	
	19.1 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้าถ้ำลอด หมู่ที่ 1 คลองบ้านปูต ตำบลธารโต อำเภอรารโต จังหวัดยะลา	-	48,000,000	48,000,000	22.3.68	16.3.69	47,990,000.00	16,662,128.00	34.72	10,000.00	31,327,872.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
20	โครงการก่อสร้างพื้กันน้ำป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบียน) คลองมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอบดง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตานะแมเราะ	-	9,006,300	9,006,300			8,969,000.00	1,345,350.00	15.00	37,300.00	7,623,650.00	
	20.1 กิจกรรมก่อสร้างพื้กันน้ำป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบียน) คลองมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอบดง จังหวัดยะลา	-	9,006,300	9,006,300	4.4.68	30.10.68	8,969,000.00	1,345,350.00	15.00	37,300.00	7,623,650.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก	-	7,610,000	7,610,000			7,607,000.00	1,141,050.00	15.00	3,000.00	6,465,950.00	
	21.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 - 9 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,062 ตารางเมตร	-	7,610,000	7,610,000	25.3.68	20.10.68	7,607,000.00	1,141,050.00	15.00	3,000.00	6,465,950.00	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90
22	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกักเก็บน้ำ บ้านมาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เทศบาลตำบลปะแต	-	7,882,000	7,882,000			7,608,000.00	-	-	274,000.00	7,608,000.00	
	22.1 กิจกรรมซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกักเก็บน้ำ บ้านมาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	7,882,000	7,882,000	28.6.68	25.9.68	7,608,000.00	-	-	274,000.00	7,608,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง รวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
รวม ประเด็นการพัฒนาที่ 3 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ		17,348,900	104,467,400	121,816,300			113,758,900.00	47,125,033.00	38.69	3,857,895.00	70,833,372.00	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคส่วนเสริมสร้างความสงบ สันติสุข และความมั่นคง												
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย												
23	โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา	1,339,000	-	1,339,000	-	-	-	1,329,290.00	99.27	9,710.00	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	23.1 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 ธันวาคม 2567	9,360	-	9,360	-	-	-	9,360.00	100.00	-	-	
	23.2 กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 68 ณ โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	245,380	-	245,380	-	-	-	245,380.00	100.00	-	-	
	23.3 กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4)	943,840	-	943,840	-	-	-	943,840.00	100.00	-	-	
	23.4 กิจกรรมเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	52,200	-	52,200	-	-	-	50,400.00	100.00	1,800.00	-	
	23.5 กิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดยะลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การค้าโคลิเอี่ยมยะลา	48,000	-	48,000	-	-	-	48,000.00	100.00	-	-	
	23.6 กิจกรรมจัดส่งเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ในวันที่ 8 มีนาคม 68 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,220	-	40,220	-	-	-	32,310.00	100.00	7,910.00	-	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
24	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	7,163,800	-	7,163,800			2,970,000.00	7,134,764.90	99.59	29,035.10	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	24.1 กิจกรรมงานพิธีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 - 4 มิถุนายน 2568											
	- สำนักงานจังหวัดยะลา	951,300	-	951,300				951,300.00	100.00	-	-	
	- ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	309,500	-	309,500				309,500.00	100.00	-	-	
	- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา	265,000	-	265,000				265,000.00	100.00	-	-	
	- ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา	407,000	-	407,000				407,000.00	100.00	-	-	
	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	230,000	-	230,000				230,000.00	100.00	-	-	
	- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา	671,000	-	671,000				671,000.00	100.00	-	-	
	- สำนักงานประมงจังหวัดยะลา	120,000	-	120,000				119,999.90	100.00	0.10	-	
	- สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	20,000	-	20,000				20,000.00	100.00	-	-	
	24.2 กิจกรรมงานนมัสการผลไม้และของดีเมืองยะลา ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2568											
	- สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	632,500	-	632,500				631,465.00	100.00	1,035.00	-	
	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	175,000	-	175,000				175,000.00	100.00	-	-	
	- ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	122,000	-	122,000				122,000.00	100.00	-	-	
	- ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา	133,500	-	133,500				133,500.00	100.00	-	-	
	- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา	37,000	-	37,000				29,000.00	78.38	8,000.00	-	
	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	100,000	-	100,000				100,000.00	100.00	-	-	
	24.3 กิจกรรม Betong Rally Bike Week ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568	2,990,000	-	2,990,000			2,970,000.00	2,970,000.00	99.33	20,000.00	-	
	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา											
รวม ประเด็นการพัฒนาที่ 4 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ		8,502,800	-	8,502,800			2,970,000.00	8,464,054.90	99.54	38,745.10	-	
รวม 4 ประเด็นการพัฒนา จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ		32,039,200	204,170,500	236,209,700			211,349,900.00	72,578,367.90	30.73	10,083,360.10	153,547,972.00	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน				-								
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดยะลา (งบรายจ่ายอื่น)		9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	7,612,441.05	84.58	643,768.95	743,790.00	กั้นเงินงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		41,039,200	204,170,500	245,209,700			211,349,900.00	80,190,808.95	32.70	10,727,129.05	154,291,762.00	

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณรายจ่าย (บาท)			การลงนามในสัญญา			ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน
		งบประจำ	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย/ส่งคืน	คงเหลือ	
โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย/ส่งคืน												
1	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	45,400	-	45,400	-	-	-	45,400.00	100	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	กิจกรรมงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2568	45,400	-	45,400	-	-	-	45,400.00	100.00	-	-	
2	โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายโปโฮ - ซิเยาะ ยล.ถ.37-003 หมู่ที่ 4 ตำบล บาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน	-	9,829,000	9,829,000	-	-	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโปโฮ - ซิเยาะ ยล.ถ.37-003 ผิวจราจรซ้ายกว้าง 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตอัดแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1,080 ท่อน และบ่อพัก จำนวน 120 จุด หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	9,829,000	9,829,000	-	-	9,829,000.00	-	-	-	9,829,000.00	กันเงินแบบ CX (อยู่ระหว่าง การอุทธรณ์)
รวม		45,400	9,829,000	9,874,400	-	-	-	45,400.00	0.46	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	245,209,700.00
งบประมาณเบิกจ่าย	80,236,208.95
ร้อยละเบิกจ่าย	32.72
งบประมาณคงเหลือ	154,291,762.00
งบประมาณที่เหลือจ่าย/ส่งคืน	10,727,129.05
งบประมาณที่เหลือจ่าย/ส่งคืน ทั่วไป	9,874,400.00
งบประมาณที่เหลือจ่าย/ส่งคืน คงเหลือ	852,729.05